

**О Т Ч Е Т** за январь

*О выполненных работах по строительству объекта
«блоксекция №3.2 жилого дома» на Сакко и Ванцетти-31/4*

В соответствии с утвержденным графиком, принятом на общем собрании «дольщиков» от 17.11.2014г. выполнены в установленные сроки следующие виды работ:

1. Монтаж и запуск в работу башенного крана QTZ-80 на блок - секции №3.2
2. Демонтаж КБ-403 и подкрановых путей
3. Вывоз КБ-403 и подкрановых путей (6 вагонов металлоконструкций)
4. Остаток кирпичной кладки внешних стен здания (145 м³), с перекрытием 13-го этажа (61 ПК)
5. В соответствии графика поставки объект был обеспечен кирпичом в количестве – 153 м³

Информацию подготовил и предоставил
исполнительный директор ЗАО «СКИМС»

Кузнецов Е.В. / 