

**Потребительский жилищно-строительный кооператив «Дискус-98»  
630133, город Новосибирск, улица В.Высоцкого, 42, кв.3 р/с  
40703810644080070197 в Сибирском банке Сбербанка РФ г.  
Новосибирска к/сч. 3010181050000000641 БИК 045004641 КПП  
541001001 ИНН 5410049640 ОГРН 1125476141812**

№ 328 от 26.10.2015

[REDACTED] Елене Петровне  
Адрес: г.Канск Красноярского края,  
[REDACTED]

На Вх.№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Уважаемая Елена Петровна!

На Ваш запрос с входящим номером 1546 от 07.10.2015 года с просьбой предоставить данные о ходе строительства дома №98 находящегося по строительному адресу: г.Новосибирск, Октябрьский район, Плющихинский жилмассив, ПЖСК «Дискус-98» сообщает следующее:

На данный момент отделом капитального строительства подготавливается полный пакет документов на дом для предоставления в Инспекцию Государственного Архитектурно-Строительного Надзора Новосибирской области, чтобы получить заключение на ввод дома в эксплуатацию. После, выданное заключение на ввод передают в Управление Архитектурно-Строительной Инспекции мэрии города Новосибирска, которое в последующем выдает разрешение на ввод дома в эксплуатацию.

На сегодняшний день отделка МОП произведена на 25%. Разводка электричества проведена до четвертого этажа, выше на данный момент прокинут кабель по стояку, следующим этапом будет поквартирная разводка. Сантехническая разводка так же выполнена до четвертого этажа, выше сделан стояк отопления.

Окончание отделки МОП, разводки коммуникаций, запуска лифта, установки входных дверей, установки перил, ограждений на балконах и другой внутренней отделки планируется на конец года.

Председатель Правления  
ПЖСК "Дискус-98"

Басадаев О.В.

