УТВЕРЖДАЮ
Застройщик: ООО КПЦ "Защита"
Директор:

О.А. Олейников

Календарный график завершения строительно-монтажных работ по объекту:
Жилой дом на 170 квартир с подземной автостоянкой по ул. Декабристов 117

№ п/п	Наименование работ	Выполнение, %	2016 г.		2017 г.									
			ноябрь		декабрь		январь		февраль		март		апрель		май	
1	Общестроительные работы:													
	устройство кровли	99												
	монолитные участки технического этажа	0												
	кирпичные стены технического этажа	25												
	гидроизоляция подземной автопарковки	0												
	монтаж оконных блоков	95												
2	Монтаж систем электроосвещения и электроснабжения	90												
3	Монтаж систем водоснабжения и канализации	20												
4	Монтаж системы отопления	0												
5	Монтаж систем вентиляции	20												
6	Связь и сигнализация	0												
7	Монтаж систем автоматизации	0												
8	Штукатурка стен	90												
9	Устройство стяжек	0												
10	Монтаж и пусконаладка лифтов	0												
11	Трансформаторная подстанция	40												
12	ИТП	0												
13	Наружные сети	0												
14	Благоустройство	0												