Наименование работ / Номер квартала/месяца с даты реализации проекта	2016				2017												2018												2019							
	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08
предпроектные работы																																				
Дом №1																																				
Дом №2																																				
Подземная автостоянка																																				
проектные и изыскательские работы																																				
Дом №1																																				
Дом №2																																				
Подземная автостоянка																																				
земляные работы																																				
Дом №1																																				
Дом №2																																				
Подземная автостоянка																																				
фундаменты зданий																																				
Дом №1																																				
Дом №2																																				
Подземная автостоянка																																				
строительно-монтажные работы																																				
Дом №1																																				
Дом №2																																				
Подземная автостоянка																																				
внутренние инженерные системы																																				
Дом №1																																				
Дом №2																																				
Подземная автостоянка																																				
внутренние отделочные работы																																				
Дом №1																																				
Дом №2																																				
Подземная автостоянка																																				
лифты																																				
Дом №1																																				
Дом №2																																				
остекление, витражи																																				
Дом №1																																				
Дом №2																																				
кровля																																				
Дом №1																																				
Дом №2																																				
пуско-наладка оборудования																																				
Дом №1																																				
Дом №2																																				
Подземная автостоянка																																				
наружные сети и сооружения																																				
НВК																																				
ТС																																				
10 кВ, 0,4 кВ																																				
благоустройство территории																																				
Дом №1																																				
Дом №2																																				
сдача объекта в эксплуатацию, справки																																				
Дом №1																																				
Дом №2																																				